

2

25/03/2020

C. JOAN MARAGALL 18-
HOSP.LL

PARTIDA - Nº PRESUPUESTO - ADICIONAL		ESTADO	MEDICION INICIAL	PENDIENTE EJECUTAR	PRECIO UNIT	TOTAL	CERTIF 1 - 2020 MEDICION	FEBRERO COSTE	CERTIF 2 - MEDICION	COSTE	CERTIF 3 - MEDICION	COSTE
1	TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ											
	Munt/desm.bast.tub metàl fixa	FINALIZADO	35,43	0,00	14,20	503,11	35,43	503,11		0,00		
	Amort.dia bast.tub.metàl fixa	FINALIZADO	3024,75	0,00	0,60	1814,85	1500,00	900,00	1524,75	914,85		
2	ENDERROCS MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS											
2.1	ENDERROCS											
2.1.1	ENDERROCS D'ESTRUCTURES											
	Enderroc,mur,obra ceràm.,,,l	FINALIZADO	2,19	0,00	44,84	98,20	2,19	98,20		0,00		
	Tall en paret,obra ceràm.,6-8cm.	FINALIZADO	16,00	0,00	22,42	358,72	16,00	358,72		0,00		
2.1.2	ENDERROCS DE COBERTA											
	Enderroc paret tancam. totxana,g=15cm	FINALIZADO	1,39	0,00	44,84	62,33	1,39	62,33		0,00		
2.1.3	ENDERROCS DE INTERIORS											
	Repicat enguix.horit	FINALIZADO	51,50	0,00	9,72	500,58	51,50	500,58		0,00		
	Enderroc solera form.massa,compres.	FINALIZADO	1,93	0,00	97,16	187,52	1,93	187,52		0,00		
2.2	MOVIMENT DE TERRES											
	Excavació per rebaix en terreny compacte	FINALIZADO	3,31	0,00	179,36	593,68	2,30	412,53	1,01	181,15		
2.3	GESTIÓ DE RESIDUS											
	Càrrega+transp.residus cent.recic./monod./aboc.esp.,rec.<=6km,ca	FINALIZADO	10,92	0,00	67,26	734,48	7,00	470,82	3,92	263,66		
3	FONAMENTS I ESTRUCTURES											
3.1	REFORÇ FORJAT FUSTA EXISTENT											
	Formigó p/llosa, HA-25/B/10/l, bomba	FINALIZADO	2,75	0,00	273,06	750,92	2,75	750,92		0,00		
	Malla el.b/corr.obra manip.taller ME 30x15 D:6-6 B500T 6x2,2m p/	FINALIZADO	18,03	0,00	22,19	400,09	18,03	400,09		0,00		
	Connector vis cargolat s/biga fusta	FINALIZADO	195,00	0,00	8,72	1700,40	195,00	1700,40		0,00		
	Ancoratge acer b/corregada, D=12mm,perf.+inject.cont.adh.apl.uni	FINALIZADO	12,00	0,00	26,90	322,80	12,00	322,80		0,00		
3.2	FORJAT COBERTA DE FUSTA											
	Bigues de fusta de 140x280	CANCELADO	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	Panell sandwich, 100mm aïllament poliestirè extruït	CANCELADO	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.4	REFORÇ I AMPLIACIÓ FORJATS EXISTENTS											
	Obertura a façana posterior i façana principal	FINALIZADO	1,00	0,00	2017,85	2017,85	1,00	2017,85		0,00		
	Malla el.b/corr.obra manip.taller ME 30x15 D:6-6 B500T 6x2,2m p/	FINALIZADO	7,73	0,00	23,17	179,10	7,73	179,10		0,00		
	Formigó p/sostre unid., HA-25/B/20/l,cubilot	FINALIZADO	0,77	0,00	149,47	115,09	0,77	115,09		0,00		
	Bigueta+fusta p/altell, taulell OBS2mm.,IPE220 A/42-B (S	FINALIZADO	10,30	0,00	216,73	2232,32	10,30	2232,32		0,00		
	Ampliació del forjat executat amb bigues metàl·liques i planxer	FINALIZADO	1,00	0,00	342,65	342,65	1,00	342,65		0,00		
3.5	APUNTALAMENT D'ESTRUCTURES											
	Muntatge+desm.apunt. sostre,h<=3m,puntal metàl·lic+tauló	FINALIZADO	25,00	0,00	36,62	915,50	20,00	732,40	5	183,10		
4	COBERTA											
4.1	TERRAT											
	Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat	FINALIZADO	22,00	-11,00	27,65	608,30	11,00	304,15	22	608,30		
	Membrana 1,2kg/m2,g=1mm,làm.butil,col.adh.adhesiu cautxú	FINALIZADO	24,20	0,00	20,18	488,36	0,00	0,00	24,2	488,36		
	Acabat terrat,rajola ceràm.fina mec.fi,28x14cm,col.morter1:2:10	PENDIENTE	22,00	22,00	33,33	733,26	0,00	0,00		0,00		
	Minvell encast.,rajola ceràm.fina,col.morter 1:2:10	PENDIENTE	16,50	16,50	18,68	308,22	0,00	0,00		0,00		
4.2	INCLINADA											

	Col.locació de teula pl.ceràm.,existent,12 u/m2,màxim,morte	CANCELADO	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Complements coberta segons pressupost Tallfusta	CANCELADO	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Canal semicirc.planxa ac.galv.prelacat g=0,5mm,D=125mm,desenv.=2	CANCELADO	10,30	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FA06 Finestra d'alumini 76x144xcm	CANCELADO	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Entrega coberta inclinada i envà pluvial veí	CANCELADO	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	TRACTAMENT PER LES HUMITATS									
5.1	DOBLE ENVÀ									
	Trasdossat guix laminat hidròfug amb aïllament	EN EJECUCION	82,01	17,01	34,38	2819,50	45,00	1547,10	20	687,60
	Trasdossat guix laminat ignífuc amb aïllament	EN EJECUCION	30,71	5,71	49,33	1514,92	15,00	739,95	10	493,30
5.2	SOLERA AMB IMPERMEABILITZACIÓ									
	Subbase tot-u nat.,estesa+picon.98%PM	PENDIENTE	2,10	0,00	112,10	235,41	0,00	0,00	2,1	235,41
	Membrana denst.1,15kg/m2,g=1mm,làm.EPDM,col.n/adh.+segellat 10x6	PENDIENTE	23,10	0,00	8,59	198,43	0,00	0,00	23,1	198,43
	Solera formigó HM-20/P/20/l,g=10cm	PENDIENTE	21,00	0,00	29,89	627,69	0,00	0,00	21	627,69
6	FAÇANES									
6.1	FAÇANES EXISTENTS									
	Arrebossat reglejat,vert.ext.,h>3m,morter mixt 1:2:10,remolinat	EN EJECUCION	20,60	0,00	24,66	508,00	0,00	0,00	20,6	508,00
	Trasdossat guix laminat hidròfug amb aïllament	EN EJECUCION	6,93	3,93	35,13	243,45	0,00	0,00	3	105,39
	FA01	EN EJECUCION	1,00	0,80	1532,07	1532,07	0,00	0,00	0,2	306,41
6.2	FAÇANES NOVES									
	Paret tanc.recolzada,14cm,maó calat,29x14x10cm,p/revestir,col.mo	FINALIZADO	17,52	0,00	44,84	785,60	0,00	0,00	17,52	785,60
	Acer S275JR, perfils laminats en calent sèrie L,LD,T	EN EJECUCION	201,30	0,00	9,72	1956,64	100,00	972,00	101,3	984,64
	Trasdossat guix laminat amb aïllament	PENDIENTE	38,28	28,28	44,84	1716,48	0,00	0,00	10	448,40
	Arrebossat reglejat,vert.ext.,h>3m,morter mixt 1:2:10,remolinat	PENDIENTE	38,28	23,28	24,66	943,98	0,00	0,00	15	369,90
	Consolidació i encintat d'obra d'obertura igual a l'existent	PENDIENTE	1,70	0,00	523,15	889,36	0,00	0,00	1,7	889,36
	FA02 Finestra d'alumini 97x130cm	PENDIENTE	2,00	2,00	934,19	1868,38	0,00	0,00		0,00
	FA04 Balconera d'alumini 90x220 cm	PENDIENTE	2,00	2,00	1203,98	2407,96	0,00	0,00		0,00
	FA05 Balconera d'alumini 264x220 cm	PENDIENTE	1,00	1,00	3407,92	3407,92	0,00	0,00		0,00
	FA03 Finestra d'alumini 45x105cm	PENDIENTE	1,00	1,00	545,97	545,97	0,00	0,00		0,00
	PFG Porta de garatge seccional de panell sandwich activada amb motor i mando a disitància amb una llum de 2,50mx2.75m	CANCELADO	1,00	1,00	3213,61	3213,61	0,00	0,00		0,00
7	TANCAMENTS I DIVISÒRIES INTERIORS									
	Envà de guix laminat hidròfug amb aïllament interior	EN EJECUCION	71,52	21,52	50,30	3597,46	20,00	1006,00	30	1509,00
	Envà de guix laminat estàndard amb aïllament interior	EN EJECUCION	150,82	20,82	46,82	7061,39	30,00	1404,60	100	4682,00
	Trasdossat guix laminat amb aïllament	EN EJECUCION	36,38	11,38	45,59	1658,56	15,00	683,85	10	455,90
	Porta interior pintada segons escandall PFi - 02	PENDIENTE	2,00	2,00	403,57	807,14	0,00	0,00		0,00
	Porta interior pintada segons escandall PFi - 03	PENDIENTE	2,00	2,00	403,57	807,14	0,00	0,00		0,00
	Porta interior pintada segons escandall PFC - 03	PENDIENTE	5,00	5,00	560,51	2802,55	0,00	0,00		0,00
	Finestra interior de marc de fusta i vidre translúcid	PENDIENTE	1,00	1,00	949,14	949,14	0,00	0,00		0,00
8	REVESTIMENTS									
	Enguixat reglejat,vert.int.h<3m,YG,lliscat YF	PENDIENTE	62,30	62,30	17,94	1117,66	0,00	0,00		0,00
	Enguixat reglejat,horit.int.h<3m,YG,lliscat YF	PENDIENTE	50,00	50,00	20,93	1046,50	0,00	0,00		0,00
	Pintat vert.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat	PENDIENTE	545,14	545,14	5,98	3259,94	0,00	0,00		0,00
	Pintat horitz.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat	PENDIENTE	140,00	140,00	6,73	942,20	0,00	0,00		0,00
	Enrajolat vert.int.<=3m,gres porcel.premsat polit,preu alt 26-45	PENDIENTE	92,35	92,35	44,59	4117,89	0,00	0,00		0,00
	Cel ras guix laminat, g=13mm, estructura metal. oculta	PENDIENTE	40,30	40,30	39,61	1596,28	0,00	0,00		0,00
	Aïllament feltre llana roca 20-25kg/m3,g=80mm,kraft,col.s/adh.	PENDIENTE	19,00	19,00	15,25	289,75	0,00	0,00		0,00
	Escala escamotable de fulla metàl·lica de 10 esgl. per trampilla	PENDIENTE	1,00	1,00	336,31	336,31	0,00	0,00		0,00
	Escopidors de pedra natural	PENDIENTE	11,25	11,25	59,79	672,64	0,00	0,00		0,00
9	PAVIMENTS									

	Paviment int.antillisc.gres porcel.premsat s/esmalt.preu alt,16-	PENDIENTE	15,50	15,50	57,54	891,87	0,00	0,00		0,00
	Parq.flo.sintètic,ús=domèstic mod.,cl.21,llarg.=1190-1800mm,ampl	PENDIENTE	95,00	95,00	31,75	3016,25	0,00	0,00		0,00
	Sòcol mateix acabat parquet envern.,h=10cm,col.+tacs+carg.	PENDIENTE	109,60	109,60	9,36	1025,86	0,00	0,00		0,00
	Esglaó de fusta de roure envernissat, de 5 cm de gruix,	PENDIENTE	27,00	27,00	112,10	3026,70	0,00	0,00		0,00
	Paviment de formigó remolinat	PENDIENTE	18,00	0,00	48,28	869,04	0,00	0,00	18	869,04
	Paviment de gres extruït per exterior	PENDIENTE	30,00	30,00	47,54	1426,20	0,00	0,00		0,00
11	PROTECCIONS									
	Barana acer ,passamà,munt./100cm,brènd./12cm,h=100-120cm,ancorad	PENDIENTE	5,15	5,15	186,84	962,23	0,00	0,00		0,00
	Passamà perfil acer,D=30-50mm,suports perfil acer,D=15mm,ancor.o	PENDIENTE	5,00	5,00	82,21	411,05	0,00	0,00		0,00
	Vidre lam.segur.2 llunes,g=3+3mm,resist.imp.A,butiral transparen	PENDIENTE	4,25	4,25	97,16	412,93	0,00	0,00		0,00
	Polit cantells,vidre laminar segur.,2llunes,g=6mm	PENDIENTE	8,50	8,50	8,22	69,87	0,00	0,00		0,00
	Acer S275JR, perfils laminats en calent sèrie L,LD,T	PENDIENTE	62,95	62,95	9,72	611,87	0,00	0,00		0,00
	Extintor manual de pols seca, 2kg, suport paret	PENDIENTE	1,00	1,00	63,52	63,52	0,00	0,00		0,00
12	INSTAL·LACIÓ D'EVACUACIÓ									
	Desg.ap.sanitari de tub PVC,paret massissaB,D=40mm	EN EJECUCION	12,00	2,00	9,72	116,64	2,00	19,44	8	77,76
	Baixant PVC massissa,B,D=110mm,fix.mec.brides	EN EJECUCION	31,00	11,00	21,67	671,77	0,00	0,00	20	433,40
13	INSTAL·LACIÓ DE CLIMA I VENTILACIÓ									
	Llar de foc	CANCELADO	1,00	1,00	2650,00	2650,00	0,00	0,00		0,00
	Xemen.circ.modular ac.inox+fibra+ac.inox.,D=250mm,rígid,encastat	CANCELADO	8,10	8,10	224,21	1816,10	0,00	0,00		0,00
	Campana extractora acer inoxidable,90x90cm,2motors,interruptor,3	CANCELADO	1,00	1,00	560,51	560,51	0,00	0,00		0,00
	Xemen.circ.modular ac.inox+fibra+ac.inox.,D=160mm,rígid,encastat	CANCELADO	2,60	2,60	201,78	524,63	0,00	0,00		0,00
	Ventilador-extractor monofàs.230V,cabal<100m3/h,encastat	CANCELADO	4,00	4,00	72,49	289,96	0,00	0,00		0,00
	Conducte circ.,alum.flex.,D=160mm,munt.superf.	CANCELADO	18,00	18,00	15,47	278,46	0,00	0,00		0,00
	Barret xemeneia antirregolfant,planx.ac.sendz.d=200mm,col.fix.me	CANCELADO	4,00	4,00	127,05	508,20	0,00	0,00		0,00
14	INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA									
	Xarxa cnx.terra+4 piquetes acer,long.=1500mm,D=14,6mm,recobr.cou	FINALIZADO	1,00	0,00	709,98	709,98	1,00	709,98		0,00
	Instal.lació elèc.int.pis 140m2,grau electrif.elev.,8circuitus	EN EJECUCION	1,00	0,30	4557,78	4557,78	0,35	1595,22	0,35	1595,22
	Llum d'emergència i instal·lació corresponent des del quadre	EN EJECUCION	1,00	0,65	152,78	152,78	0,00	0,00	0,35	53,47
15	INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTARIA I APARELLS SANITARIS									
	Instal.lació lampisteria 1pis 140m2	EN EJECUCION	1,00	0,15	1569,44	1569,44	0,50	784,72	0,35	549,30
	Acumulador elèct.,100l,acer esmalt.,pot=750-1500W,preu alt,col.v	PENDIENTE	2,00	2,00	352,31	704,62	0,00	0,00		0,00
	Captador, bescanviador, acumulador ACS, circuits, vàlvules	PENDIENTE	2,00	2,00	3147,25	6294,50	0,00	0,00		0,00
	Comptador aigua a/emisor impulsos,T=<40°C,imp./litre=1:1,llautó,	PENDIENTE	1,00	1,00	560,51	560,51	0,00	0,00		0,00
	Plat dutxa rectang.resines,1000x750mm,color blanc,preu sup.,enca, preu plat 300 Euros	PENDIENTE	2,00	2,00	452,34	904,68	0,00	0,00		0,00
	Aixeta,munt.superf.,p/dutxa telèf.,daur.,preu sup.,2x1/2"-1/2" preu, 206,33 Euros	PENDIENTE	3,00	3,00	273,18	819,54	0,00	0,00		0,00
	Dutxa telèf.asper.regulab.,rosca.tub flex.,sintèt.,preu alt	PENDIENTE	3,00	3,00	85,13	255,39	0,00	0,00		0,00
	Suport +ròtu. p/dutxa telèf.,munt.superf.,cromat,preu alt	PENDIENTE	3,00	3,00	36,12	108,36	0,00	0,00		0,00
	Desguàs sifòn. plat dutxa,PVC,D=40mm,connec.ramal PVC	PENDIENTE	3,00	3,00	54,43	163,29	0,00	0,00		0,00
	Lavabo porcel. ampl.45-60cm,blanc,preu alt,encast.taul.preu 75,23	PENDIENTE	3,00	3,00	126,00	378,00	0,00	0,00		0,00
	Aixeta lavab.,munt.s/taule.,cromat,preu sup.,maniguets, preu 71,3 Euros.	PENDIENTE	3,00	3,00	109,58	328,74	0,00	0,00		0,00

	Sifó botella p/lavab.,llautó cromat,D=1"1/4,enllaç D=30mm,connec	PENDIENTE	3,00	3,00	43,84	131,52	0,00	0,00		0,00
	Inodor porcel.vert.,cist.,blanc,preu alt,col.preu 273 Euros.	PENDIENTE	3,00	3,00	336,31	1008,93	0,00	0,00		0,00
	Mecanisme aliment.p/cister.,preu mitjà,fix.+connec.1/2"	PENDIENTE	3,00	3,00	87,45	262,35	0,00	0,00		0,00
	Aigüera gres brill. 2piques,llarg.=80-90cm,blanc,ampl.<=50cm,preu 210,36 euros	PENDIENTE	1,00	1,00	301,62	301,62	0,00	0,00		0,00
	Aixeta mescl. p/aigüera munt.superf.,mural,llautó daur.,preu alt, preu 163 Euros	PENDIENTE	1,00	1,00	215,36	215,36	0,00	0,00		0,00
	Sifó botella p/2piques,PVC,D=40mm,connec.ramal PVC	PENDIENTE	1,00	1,00	29,14	29,14	0,00	0,00		0,00
16	INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ									
	Presa de senyal de TV-FM de derivació única	EN EJECUCION	1,00	0,25	177,12	177,12	0,00	0,00	0,75	132,84
	Dipols FM+TV (1can.band.I,IV,V),pal h4-6m,fix.paret	EN EJECUCION	1,00	0,50	934,19	934,19	0,00	0,00	0,5	0,75
	Caixa derivació 1deriv.,base metàl.+env.plàstic,munt.superf.	EN EJECUCION	10,00	3,00	24,56	245,60	0,00	0,00	7	171,92
	Conductor coaxial atenuació normal,col.tub	EN EJECUCION	12,00	6,00	5,23	62,76	0,00	0,00	6	31,38
	Presa de senyal telefònica de tipus universal RJ11	EN EJECUCION	40,00	10,00	10,64	425,60	0,00	0,00	30	319,20
	Cable p/transm.telefòn.,2 parells 0,6mm2,col.tub	EN EJECUCION	20,00	5,00	9,70	194,00	0,00	0,00	15	145,50
	Obreportes elèct.manual,s/palan.desbloq.,encast.porta,s/funda	EN EJECUCION	1,00	0,50	221,96	221,96	0,00	0,00	0,5	110,98
17	CONTROL DE QUALITAT									
	control de qualitat	PENDIENTE	1,00	0,75	672,62	672,62	0,00	0,00	0,25	168,16
18	SEGURETAT I SALUT									
	Seguretat i salut	EN EJECUCION	1,00	0,25	2968,33	2968,33	0,45	1335,75	0,3	890,50
00000	ADICIONALS									
	Buidatge de runes existents en el lloc i diverses deixalles amb transport d'abocadors	FINALIZADO	1,00	0,00	485,00	485,00	1,00	485,00		0,00
	Aplicació de pont d'Unió sobre formigó existent en planta a rebuda de nou full de 2/3 cm	FINALIZADO	25,00	0,00	11,19	279,75	25,00	279,75		0,00
	Formigó HA-25/B/20/l, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot	FINALIZADO	1,60	0,00	149,47	239,15	1,60	239,15		0,00
	Col. locació de Maó amb morter i feix d'ompliment amb morter sense retracció,l'eliminació dels puntals i taulers existents	FINALIZADO	1,00	0,00	243,00	243,00	1,00	243,00		0,00
	EXTRAS MES DE MARZO 2020									
	AUTONIVELANTE 2 CM PLT 1	FINALIZADO	55,00	0,00	15,60	858,00		0,00	55	858,00
	DINTEL PUERTA EXTERIOR (DIFERENCIA CON PROYECTO)	FINALIZADO	1,00	0,00	300,00	300,00			1	300,00
	COLOCACION GERO REMATE LATERAL CUBIERTA -	FINALIZADO	1,00	0,00	360,00	360,00		0,00	1	360,00
						SUB TOTAL			S. TOTAL	
						120.773,5 €			24.637,1 €	
								S. TOTAL	22.993,9 €	
									S. TOTAL	0,0 €

IMPORTE INICIAL	120.773,5 €	
IMPORTE CERTIF A ORIGEN TOTAL	47.630,9 €	
SUBTOTAL CERTIFICACION ACTUAL	22.993,9 €	
DESC APLICADO BASE CERTIFICACION	3.449,1 €	15%
CERTIFICACION ACTUAL		19.544,8 €
RESTO A PENDIENTE CERTIF	73.142,6 €	